



NEBONS 007

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

21203 Veternik, Cara Dušana Silnoga 27,

registarski/matični broj 20953314, pib 108213202

t.r. 155-41328-89 HALK banka t.r. 160-394859-63 Intesa banka

telefon +381 60 3966921

Web sajt: www.nebons007.com email: ruslan-goncharov@ya.ru

PONUDA 06-21/2024

za „China Railway International CO“ LTD. Serbia ogranak Beograd

Na Vaš zahtev, šaljem Vam ponudu za podbušivanje i uvlačenje PE cevi metodom horizontalno usmerenog bušenja na lokaciji – Subotica, železnička stanica, za dimenziju PE cevi 4xf125mm ukupne dužine oko 40m I za dimenziju PE cevi 2xf125mm ukupne dužine oko 7m po ceni:

- bušenje i uvlačenje 3.640,00 dinara po metru jedne cevi bez pdv.,
- zavarivanje cevi 2.500,00 dinara bez pdv po varu,
- nabavka i transport cevi f125 SDR17 po ceni 920,00 din/m + PDV
- pripremni radovi, zemljani radovi, čišćenje jama – 325.000,00 din. bez PDV

Obaveze Izvođača radova: - priprema površine za postavljanje opreme, priprema i obezbeđivanje ulaznih i izlaznih jama, zemljani radovi, podbušivanje i uvlačenje cevi.

Obaveze Naručioca radova: - pronalaženje postojećih instalacija u trasi podbušivanja, obezbediti bezbedno postavljanje cevi preko pruge na period uvlačenja (ili usaglasiti takav period).

Konačan obračun se vrši po zapisnicima i stvarnim dužinama.

Plaćanje u roku od 7 dana po prijemu situacije odnosno računa.

Rok važenja ponude – 3 dana.

U Veterniku

Direktor :

28.06.2024

Ruslan Gončarov

Ponuda je važeća bez pečata i potpisa

Zapisnik br.1
O izvršenom pregledu skrivenih radova

Naziv objekta u izgradnji: „

Mi dole potpisani:

Odgovorno lice izvođača radova:

Ruslan Gončarov, "NEBONS 007" D.O.O., direktor

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Odgovorno lice tehničkog nadzora

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru:

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Izvršili kontrolu izvođača radova

"NEBONS 007" D.O.O.

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

I sastavili ovaj zapisnik o :

1. Izvedenim radovima na polaganju PE cevi 4xØ125mm dužine 52m metodom horizontalno usmerenog bušenja, zavarivanje cevi – 4 vara na objektu: „ „ koje se nalazi u mestu Subotica, pruga .

(naziv skrivenih poslova)

2. Radovi izvršeni po projektu „

(naziv projekta)

3. Prilikom radova korišteno je PE cev Ø125mm L =212m bentonit Tunel Gel-0,43t

(naziv korištenog materijala)

Dodatna potvrda o izvršenju radova po projektnoj dokumentaciji

protokol bušenja

(naziv dokumentacije)

4. Prilikom izvodjenja radova ima /nema odstupanja od projektne dokumentacije

(popuniti u slučaju odstupanja od projekta)

5. Početak radova 03.07.2024

Završetak radova 04.07.2024

Odgovorno lice izvođača radova

Odgovorno lice tehničkog nadzora

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

ETDrill 1205 (dužina šipke – 3m)

Izvođač radova : „NEBONS007“ Mesto izvođenja radova : Subotica, pruga

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev 4xØ125mm L-52m

Dužina bušenja 52 m. Prečnik pilotnog bušenja 120 mm Proširenje do 450 mm

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 03.07.2024 Završetak radova 04.07.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-9,5	1,69		37			
2	-9,1	2,10		38			
3	-10,1	2,47		39			
4	-10,3	2,81		40			
5	-7,2	2,81		41			
6	-4,6	3,00		42			
7	-0,1	3,02		43			
8	+0,1	3,07		44			
9	+0,1	3,09		45			
10	-0,2	3,10		46			
11	+0,7	3,08		47			
12	+1,9	3,02		48			
13	+1,0	3,01		49			
14	+5,0	2,88		50			
15	+10,1	2,51					
16	+8,2	2,06					
17	+6,0	2,01					
18	+6,1	1,40					
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.



Zapisnik br.2
O izvršenom pregledu skrivenih radova

Naziv objekta u izgradnji: „

Mi dole potpisani:

Odgovorno lice izvođača radova:

Ruslan Gončarov, "NEBONS 007" D.O.O., direktor
(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Odgovorno lice tehničkog nadzora

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru:

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Izvršili kontrolu izvođača radova "NEBONS 007" D.O.O.

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

I sastavili ovaj zapisnik o :

1. Izvedenim radovima na polaganju PE cevi 2xØ125mm dužine 7m metodom horizontalno usmerenog bušenja, zavarivanje cevi – 2 vara na objektu: „ „ koje se nalazi u mestu Subotica, pruga .

(naziv skrivenih poslova)

2. Radovi izvršeni po projektu „

(naziv projekta)

3. Prilikom radova korišteno je PE cev Ø125mm L =18m bentonit Tunel Gel-0,43t
(naziv korištenog materijala)

Dodatna potvrda o izvršenju radova po projektnoj dokumentaciji

protokol bušenja

(naziv dokumentacije.)

4. Prilikom izvođenja radova ima /nema odstupanja od projektne dokumentacije

(popuniti u slučaju odstupanja od projekta)

5. Početak radova 05.07.2024

Završetak radova 05.07.2024

Odgovorno lice izvođača radova

Odgovorno lice tehničkog nadzora

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

ETDrill 1205 (dužina šipke – 3m)

Izvođač radova : „NEBONS007“ Mesto izvođenja radova : Subotica, pruga

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev 2xØ125mm L-7m

Dužina bušenja 7 m. Prečnik pilotnog bušenja 120 mm Proširenje do 250 mm

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 05.07.2024 Završetak radova 05.07.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	+0,1	1,70		37			
2	+3,4	1,61		38			
3	+0,1	1,60		39			
4				40			
5				41			
6				42			
7				43			
8				44			
9				45			
10				46			
11				47			
12				48			
13				49			
14				50			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

